

Таблица 1 – График за полагане на ламинат
в сградата на ТП на НОИ – Русе,
ул. "Ангел Кънчев" №1

Период на изпълнение на СМР - работни дни	№ на работното помещение	Подпис - представител на Изпълнителя	Подпис - представител на Възложителя	Дата на подписване
Ден 1 от сключване на договора	33			
Ден 2 от сключване на договора	35			
Ден 3 от сключване на договора	36			
Ден 4 от сключване на договора	37			
Ден 5 от сключване на договора	38			
Ден 6 от сключване на договора	39			
Ден 7 от сключване на договора	41			
Ден 8 от сключване на договора	коридор 41-42			
Ден 9 от сключване на договора	42			
Ден 10 от сключване на договора	44			
Ден 11 от сключване на договора	45			
Ден 12 от сключване на договора	46			
Ден 13 от сключване на договора	47			
Ден 14 от сключване на договора	48			
Ден 15 от сключване на договора	49			

* Не се преминава към монтаж на ламинат в следващо помещение без приемане
от Възложителя и полагане на подписи.