

ЛИНЕЕН ГРАФИК

„Извършване на текущ ремонт в сградите на ТП на Н

№	Наименование	М-ка	Кол-во	норма време за единица	Трудоемкост, човекодни	изпълнител, бригада		Продължителност в работни дни
						Брой работници за една смяна	Брой работни смени в денонощието	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	49	м.л.	3,20	0,33	0,13	2	1	0,1
	стълбище 3,4,5,6 ет	м.л.	13,60	0,33	0,56	2	1	0,3
	стълбище 3,4,5,6 ет	м.л.	13,60	0,33	0,56	2	1	0,3
	58	м.л.	3,20	0,33	0,13	2	1	0,1
	балкон, ет. 5 и 6	м.л.	12,80	0,33	0,53	1	1	0,5
	63	м.л.	3,20	0,33	0,13	1	1	0,1
	68	м.л.	3,20	0,33	0,13	1	1	0,1
	67	м.л.	3,60	0,33	0,15	1	1	0,1
	санитарни възли ет. 3,4,5,6	м.л.	2,00	0,33	0,08	1	1	0,1
3	Очукване на напукана и компрометирана мазилка по стени и таван	м2	60,45	0,20	1,51	1	1	1,5
4	Доставка и полагане на контактен грунд по стени и таван	м2	60,45	0,12	0,91	1	1	0,9
5	Направа на гипсова шпакловка по стени и таван	м2	60,80	0,70	5,32	2	1	2,7
6	Боядисване с латекс по стени и тавани двукратно	м2	274,47					
	<i>Сграда "Ангел Кънчев" №1</i>							
	30 стени	м2	5,00	0,67	0,42	1	1	0,4
	33 частично таван	м2	2,80	0,67	0,23	1	1	0,2
	балкон, ет. 5	м2	12,40	0,67	1,04	1	1	1,0
	балкон, ет. 6	м2	25,20	0,67	2,11	2	1	1,1
	67	м2	10,38	0,67	0,87	1	1	0,9



Handwritten mark at the top right of the page.

ОИ – Русе”

ДЕН																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
									10															
																					2			
																		1						
																				1				
														1	1									
														1										
																2	2	1	1					
																	1							
																			2					
																				1				

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten mark at the bottom right of the page.