

ЛИНЕЕН ГРАФИК

„Извършване на текущ ремонт в сградите на ТП на

№	Наименование	М-ка	Кол-во	норма време за единица	Трудоемкост, човекодни	изпълнител, бригада		Продължителност в
						Брой работници за една смяна	Брой работни смени в денонощието	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доставка и монтаж на ламинат 8 мм, с висок клас на устойчивост, включително поставяне подложка под ламинат 3 мм, доставка и монтаж на нови первази PVC и крепежни елементи	м2	300,32					
	<i>Сграда "Ангел Кънчев" №1</i>							
	ПОМЕЩЕНИЕ 33	м2	18,19	0,70	1,59	2	1	0,
	35	м2	21,97	0,70	1,92	2	1	1,
	36	м2	21,38	0,70	1,87	2	1	0,
	37	м2	21,32	0,70	1,87	2	1	0,
	38	м2	18,92	0,70	1,66	2	1	0,
	39	м2	19,64	0,70	1,72	2	1	0,
	41	м2	35,97	0,70	3,15	3	1	1,0
	коридор-41-42	м2	4,64	0,70	0,41	2	1	0,2
	42	м2	12,32	0,70	1,08	2	1	0,5
	44	м2	21,52	0,70	1,88	2	1	0,9
	45	м2	20,89	0,70	1,83	2	1	0,9
	46	м2	19,86	0,70	1,74	2	1	0,9
	47	м2	20,37	0,70	1,78	2	1	0,9
	48	м2	21,83	0,70	1,91	2	1	1,0
	49	м2	21,50	0,70	1,88	2	1	0,9
2	Доставка и монтаж на алуминиеви под прозоречни первази, цвят - бяло	м.л.	75,90					
	31 стая в архив	м.л.	2,20	0,33	0,09	1	1	0,1
	30 архив, ет.3	м.л.	2,10	0,33	0,09	1	1	0,1
	43	м.л.	13,20	0,33	0,54	2	1	0,3

Handwritten signature

WMS

ОИ - Руче"

ДЕН																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10																								
2																								
	2																							
		2																						
			2																					
				2																				
					2																			
						2																		
							2																	
								2																
									2															
										2														
											2													
												2												
													2											
														2										
															2									
																2								
																	2							
																		2						
																			2					
																				2				
																					2			
																						2		
1																								

8/1/20