

## ЛИНЕЕН ГРАФИК

„Извършване на текущ ремонт в сградите на ТП на Н

№	Наименование	М-ка	Кол-во	норма време за единица	Трудовоемкост, човекодни	изпълнител, бригада		Продължителност в работни дни
						Брой работници за една смяна	Брой работни смени в денонощието	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сграда "Асен Златаров" №26							
	козирка служебен вход	м2	3,00	0,67	0,25	4	1	0,1
	коридор 211-213; 210-205; 206-209	м2	180,47	0,67	15,11	4	1	3,8
	стълбище служебен вход 1/2ет	м2	8,81	0,67	0,74	4	1	0,2
	охрана служебен вход	м2	26,41	0,67	2,21	2	1	1,1
7	Продухване на вертикален щранг /санитарен възел/ ф-110 мм	м.л.	14,45	0,18	0,33	1	1	0,3
8	Разбиване на теракота от вертикален щранг до писуар /санитарен възел/	м2	2,50	0,56	0,18	1	1	0,2
9	Промяна на наклони /санитарен възел/, полагане на тръба	м.л.	1,20	0,63	0,09	1	1	0,1
10	Възстановяване на настилка теракота	м2	2,50	1,86	0,58	1	1	0,6
11	Продухване на чугунени тръби /балкон 4 ет./	м.л.	3,60	0,18	0,08	1	1	0,1
12	Демонтаж на участъка от чугунени тръби /балкон 4 ет./	м.л.	3,60	0,26	0,12	1	1	0,1
13	Монтаж на участъка от чугунени тръби /балкон 4 ет./	м.л.	3,60	0,36	0,16	1	1	0,2
14	Събиране на отпадъци в чували	бр.	10,00	0,18	0,23	1	1	0,2
15	Преместване на мебели и завиване с найлон	ч.ч.	12,00					
16	Пренасяне на чували и сваляне по стълби	бр.	10,00	0,18	0,23	1	1	0,2
17	Извозване на чували с камион, такса депо	курс	1,00					

Подпис:.....

**Валентина Василева Вълева**  
Управител на „НИКС-2002“ ЕООД

109

ИИ - Русе"

ДЕН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

10

																				1	4			
																				1	4	4	4	
																								2
								1																
								1																
									1															
										1														
																1								
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
															1									

Handwritten signature

Handwritten signature