



1005-23-843  
23.11.2018

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ**

**ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА**

**ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

Днес 23.11.2018 г. в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. "Руски" №44 в изпълнение на Раздел II, т.2. 4. от договор № 1005-23-8 от 06.08.2018 г. сключен между ТП на НОИ – Стара Загора и фирма „Мъри“ ЕООД гр. Варна с предмет „Упражняване на инвеститорски контрол във връзка с изпълнението на строително – ремонтни работи /СРР/, свързани с реализирането на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“, представители на Възложителя Г-жа Росица Шопова – мл. експерт/ЧР в отдел „Административен“ и Г-н Петко Петков – изпълнител – домакин в отдел „Административен“, **приеха** от инж. Маргарит Тонев – Управител на „Мъри“ ЕООД:

1. Окончателен доклад в едно с Приложение №1 към доклад за инвест. Контрол с опис на монтираната апаратура при СРР на „Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“.
2. Техпическа документация.
  2. 1. част „Електрическа“,
  2. 2. част „План за аварийна безопасност“,
  2. 3. част „План за безопасност и здраве“
3. Протокол от проведена 72 –часова проба при експлоатационни условия.

Настоящи протокол се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

**ПРИЕЛ:**

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  
Р. Шопова ..... чл. 23ЗЛД  
П. Петков ..... чл. 23ЗЛД

**ПРЕДАЛ:** чл. 23ЗЛД  
**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**  
Управител „Мъри“ ЕООД  
инж. Маргарит Тонев

## ДОКЛАД ОКОНЧАТЕЛЕН

от "МЪРИ" ЕООД – инвеститорски контрол на обект: "Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ, Стара Загора, бул. "Руски" № 44" с технически и функционални параметри, заложи в техническите спецификации на поръчката

Задълженията на Инвеститорския контрол на обекта са отразени в чл. II и чл. VI от Договора за инвеститорски контрол №1005-23-8/06.08.2018 г., а именно: Да извършва инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната и клаузите на горепосочения договор.

На 23.10.2018 г. (вторник), бе проведена и протоколирана работна среща която определи начална дата на същинските СРР - 22.10.2018 г. от която започва да тече 33 дневния срок за изпълнение на "Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ, Стара Загора, бул. "Руски" № 44" до 23.11.2018г.

1. Определиха се складови помещения за новодоставени материали и демонтирани такива, като се предадоха ключове от тях на Изпълнителя на СРР - „ВОЛТРАН“ ЕООД, гр. Стара Загора.

1.2. Бяха обсъдени текущи технически въпроси по изпълнение на договорите за СРР и ИК.

2. На 29.10.2018г. – (понеделник) представих встъпителен доклад за напредъка на СРР, съгласно т.2.1.1 от договора за изпълнение на ИК, в който няма констатации за нередности и проблеми в хода на изпълнение на СРР.

3. На 08.11.2018 г. – (сряда) представих първи междинен доклад за напредъка на СРР, съгласно т.2.1.1 от договора за изпълнение на ИК, в който няма констатации за нередности и проблеми в хода на изпълнение на СРР.

4. На 09.11.2018 г. с вх.№ 1005-23-11/2 от 09.11.2018 г. постъпи предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА СРР „ВОЛТРАН“ ЕООД, гр. Стара Загора за подобрене на функционалността на осветление по коридори, стълбеще и входно фоайе посредством замяна на 5 бр. часовници за управление на дежурно и работно осветление(дефектирани и неработещи) с два броя нови, управляващи дежурното и работното осветление.

След съгласуване с Проектанта, Възложителя одобри промяната и тя беше осъществена.

Съгласуваната промяна не се отразява на бюджета на изпълнение.

След изпълнение на всички предвидени монтажни работи и уведомление от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, се проведеха 72 часови функционални проби от 14 часа на 19.11.2018 г. до 14 часа на 22.11.2018 г., които преминаха без забележки и монтажа и функционалността на "Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ, Стара Загора, бул. "Руски" № 44" бе приета.

За успешните 72 часови проби бе съставен съответен протокол от 22.11.2018 г.

Всички новомонтирани осветители и апаратура бяха проверени функционално и количествено преброени и измерени. За целта прилагам Приложение I към настоящия доклад с подробен опис на монтирани и проверени осветители и апаратура по етажи и офиси.

Всички осветители и апаратура са придружени с декларации за съответствие и съответстват на изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРОЕКТА технически спецификации.

Работната площадка бе приета почистена и освобедена от строителни отпадъци, като демонтираните осветители и опаковки, бяха предадени за съхранение в складове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за целта бяха съставени съответните протоколи.

В заключение констатирам, че Договора за "Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ, Стара Загора, бул. "Руски" № 44" с технически и функционални параметри, заложи в техническите спецификации на поръчката е изпълнен коректно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „ ВОЛТРАН“ ЕООД град Стара Загора, като са спазени договорения срок за изпълнение на строително ремонтните работи, при спазване на работните проекти по част :” ЕЛЕКТРИЧЕСКА” , „ ПБЗ” и „ ПУСО”.

Оплаквания и забележки от Възложителя НЕ СА ОТБЕЛЯЗАНИ.

Дата : 23.11.2018г.  
Гр. Стара Загора

Изготвил: ..... чл. 2 33ЛД  
/инж. Маргарит Тонев –УПРАВИТЕЛ на „МЪРИ“ ЕООД/

**ПРИЕЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Мл.експерт/ЧР, Росица Шопова ..... чл. 2 33ЛД  
Изпълнител – домакин, Петко Петков ..... чл. 2 33ЛД

ОПИС НА МОНТИРАНАТА АПАРАТУРА ПРИ СРР НА

“Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ, Стара Загора, бул. “Руски“ № 44“ с технически и функционални параметри, заложиени в техническите спецификации на поръчката

Етаж 3												
Помещение	Линеен осветител	Лед панел	Плафониера	Кабелен канал	Кабел.м	Репараци	Табела изход	Пир шалтер	Лед Прожектор	Ключ единичен	Ключ сериен	Ключ девиатор
Стая 301	8	2										
Стая 302-308	69											
Стая 309	9	3										
Стая 310-311		12										
Стая 312		9										
Стая 313-314		12										
Стая 315		9										
Стая 316-317		12										
Стая 318		16										
Стая 319 + стая почивка Директор	8	6										
Помещение срещу стая 316	4											
Стая 321-335	109											
Коридор юг		22										
Тоалетна кор. идор юг			10									
Коридор запад		16										
Ел. табло коридор запад	2											
Помещение Домакин срещу стая 326	3											
Конферентна зала - малка		12										
Конферентна зала голяма + кабини преводачи		72										
Коридор север		21										
Коридор изток		20										
Тоалетна коридор изток			12									

Ел. табло коридор изток - до тоалетни	2												
Ел. табло срещу стая 310	2												
<b>ОБЩО МОНТИРАНИ</b>	216	244	22	200	290	290	27	8	0	70	8	4	

Етаж 2

Помещение	Линееен осветител	Лед панел	Плафониера	Кабелен канал	Кабел - л.метри	Репарации	Табела изход	Пир Шалтер	Лед Прожектор	Ключ единичен	Ключ сериен	Ключ девиатор
Архив Коридор		17										
Помещение механик архив	4											
Архив стаи	24											
Архив голяма и малка зали		37										
Ел. табло архив	2											
Тоалетни коридор изток			10									
Коридор изток		17										
Стаи 201-203		38										
Стая 204		15										
Стая 205	9	3										
Стаи 206-213 и 216-217		64										
Стая 214		9										
Стая 215		9										
Ел. табло срещу стая 205	2											
Коридор юг		22										
Копирно срещу стая 214	4											
Тоалетни коридор юг			12									
Стая срещу стая 215 + ел.табло	2		1									
<b>ОБЩО МОНТИРАНИ</b>	47	231	23	140	100	180	27	3	0	44	4	4

Етаж 1												
Помещение	Линеен осветител	Лед панел	Плафониера	Кабелен канал	Кабел - л.метри	Репарации	Табела изход	Пир Шалтер	Лед Прожектор	Ключ единичен	Ключ сериен	Ключ девиатор
Коридор		21										
Стая 101	12	3										
Стая 102-104	36											
Сървърно помещение	19	4										
Коридор сървър		4										
Барче	15	6										
Ел табла Коридор	2											
Тоалетна			10									
				120	120	70	14					
<b>ОБЩО МОНТИРАНИ</b>	<b>84</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>70</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Етаж партер												
Помещение	Линеен осветител	Лед панел	Плафониера	Кабелен канал	Кабел - л.метри	Репарации	Табела изход	Пир шалтер	Лед прожектор	Ключ единичен	Ключ сериен	Ключ девиатор
Приемни + Архив		75										
Коридор към охрана+Стая охрана+Архив зала+Архив+Стая към стълбище+Стая 1 и 2	6	15										
Коридор приемни		20										
Стая архив коридор	2											
Коридор вход + Деловодство + Турист.агенция		13										
Тоалетни охрана			10									
			)	132	232	90	)					

ОБЩО МОНТИРАНИ	8	123	10	132	232	90	11	0	12	11	2	2
----------------	---	-----	----	-----	-----	----	----	---	----	----	---	---

ОБЩО ЗА СГРАДАТА	Линеен осветител	Лед панел	Плафониера	Кабелен канал	Кабел - л.метри	Репарации	Табела изход	Пир шалтер	Лед прожектор	Ключ единичен	Ключ сериен	Ключ девиатор
ОБЩО МОНТИРАНИ	355	636	65	592	742	630	79	11	12	145	19	12
ПО ЗАДАНИЕ	355	636	65	592	742	630	79	11	12	145	19	12
РАЗЛИКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.11.2018г.

СТАРА ЗАГОРА

СЪСТАВИЛ: ..... чл. 2 33ЛД

/ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ -инж.Маргарит Тонев/

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мл.експерт/ЧР, Р. Шопова ..... чл. 2 33ЛД  
 Изпълнител – домакин, П. Петков ..... чл. 2 33ЛД