



КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 30.09.2019 г. в изпълнение на договор № 1005-13-18/27.09.2019 г. инж. Момчил Тодоров Пощов – автор на констуктивна експертиза за укрепване и ремонт на аварийно стълбище на сградата на ТП на НОИ – Перник, ул. „Отец Паисий” № 50 по искане на Изпълнителя „ЮНИС” ООД гр.Перник на договор № 1005-13-12/09.08.2019 г. с предмет: “Ремонт на аварийно стълбище и възстановяване на стоманената конструкция на четирите колони от него към административната сграда в ТП на НОИ - Перник” и по покана на Възложителя ТП на НОИ – Перник посети обекта в административната сграда на ТП на НОИ – Перник.

Беше проверено изпълнението на следните видове СМР:

1. Направата на укрепващата стоманена конструкция на аварийното стълбище, включително и заварки по него.

Констатирано бе съответствие на изпълнението с предписаното в Конструктивната експертиза.

2. По отношение на изпълнението на антикорозионната система на аварийното стълбище - съгласно техническата спецификация след консултация с „ЛАКПРОМ” АД София се установи, че предписаните материали цинк – епоксиден грунд и полиуретанов емайллак са несъвместими. Това обстоятелство налага смяна на материалите.

Констатирано бе, че е необходимо цинк - епоксидния грунд да бъде заменен с универсален бързосъхнещ грунд „ВЛ -021”, а полиуретановия емайллак с алкиден емайллак „ЕКСТРА ПФ-12” и да бъдат представени от строителя „ЮНИС” ООД документи удостоверяващи, че влаганите материали са за външна употреба .

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП НА НОИ - ПЕРНИК

ИВО ПУШЕВ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. МОМЧИЛ ПОЩОВ

ЗА СТРОИТЕЛЯ:

„ЮНИС” ООД гр. Перник

УПРАВИТЕЛ:

КИРИЛ ВАСИЛЕВ

