

Строеж: “Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ, Стара Загора, бул. “Руски“ № 44“

Местонахождение: гр.Стара Загора, бул. “Руски“ № 44“

Възложител: ТП на НОИ - Стара Загора

Изпълнител: “Волтран“ ЕООД

ПРОТОКОЛ

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия

Днес 22.11.2018г., Комисия в състав:

Председател: Росица Шопова – младши експерт отдел Човешки ресурси при ТП на НОИ – Стара Загора, и членове:

1. инж.Маргарит Тонев – инвеститорски контрол

2. Николай чл.2 33ЛД Тодоров – мениджър екип във „Волтран“ЕООД

3. Недялко чл.2 33ЛД Чукуров – технически ръководител на изпълнителя „Волтран“

ЕООД.

проведе 72-часова проба при експлоатационни условия на Строежа в съответствие с утвърдения пусков график през периода от 14:00 часа на 19.11.2018г. до 14:00 часа на 22.11.2018г.

1.Строежа, на който е проведена пробата :“Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ, Стара Загора, бул. “Руски“ № 44“

с административен адрес: гр.Стара Загора, бул. “Руски“ № 44“

2.Основни параметри на машините и съоръженията:

№ по ред	Наименование на машината или съоръженията	Производителност (по проект и паспорт)	Фактическа промяна (измерена при пробата)	Забележка
1.	Светодиодно линейно осветително тяло с рефлектор	работно напрежение - 220 VAC; мощност на - 36 W ;	Няма	няма
2.	LED панел 600x600 IP 44	работно напрежение - 220 VAC; мощност - 34 W ;	Няма	няма

3.	Светодиодно водоустойчива плафониера с ПИР сензор за движение	работно напрежение - 220 VAC; мощност - 14 W ;	Няма	Няма
4.	Светодиоден SMD прожектор	работно напрежение - 220 VAC; мощност - 30 W ;	Няма	Няма
5.	ПИР шалтер-датчик за движение	работно напрежение - 220 VAC;	Няма	Няма

1. Технологични натоварвания: Подаване на напрежение 220V.
2. Престои: няма.
3. Резултати от 72-часовата проба: резултатите отговарят на производителността по проект.
4. Недостатъци на машините и съоръженията, появили се при 72- часовите проби: няма.

Въз основа на проведената 72-часова проба и направените констатации комисията дава следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Системата отговаря на изискванията.

Комисия: Председател: чл. 2 33ЛД
(Росица Шопова)

Членове: 1. чл. 2 33ЛД
/инж.М.Тонев/
2. чл. 2 33ЛД
/Н.Тодоров/
3. чл. 2 33ЛД
/Н.Чукуров/