ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обект: Изграждане на ограда на имот, находящ се в гр. Русе, ул. „Любен Каравелов" №24"

№	Видове работи	Единица / мярка	Количество
1	Трасиране на ограда	м	135
2	Изсичане и изкореняване на високи треви и храсти за направа трасе за ограда	м2	150
3	Направа на изкоп с ширина до 0.4 м, неукрепен с височина 0.5 м	м3	35
4	Направа и разваляне на кофраж за рандбалка с височина 0.4 м над терен	м2	112
5	Изработка, доставка и монтаж на армировка със средна сложност от стомана AIII	кг	1600
6	Доставка и полагане на бетон клас B20 за бетониране на оградни колове	м3	43.5
7	Доставка и монтаж на ограден кол, поцинкован, с PVC прахово покритие, с капачка - височина 1675 мм, вкл. анкерни болтове и планки /или еквивалент/	бр.	46
8	Доставка и монтаж на поцинковано оградно пано с прахово PVC покритие с диаметър 4 мм - размери 1500 х 3000 мм / или еквивалент/	бр.	45
9	Доставка и монтаж на портална двукрила врата с широчина на крилата 2800 мм и височина 1500 мм	бр.	1
10	Прехвърляне и извозване на земна маса и строителни отпадъци до регламентирано сметище	бр.	1

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - в календарни дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

РЕМОНТ-СТРОЙ ЕООД САМОКОВ